

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0495479246
e-mail: GEEN@GEEN.BE



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5075616
Voork. verslagnr.:
Datum: 17/10/2018

Klant / Opdrachtgever:
MIET VAN RANST
FORT ZEVENBERGEN 81
8200 SINT-ANDRIES

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: MIET VAN RANST LANGE VESTING104 SINT-ANDRIES 8200
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 17/10/2018 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 31/10/2043 **Onderzoeker:** SERLET KURT
Eigendom van: Kies een item.
Installateur: Kies een item.
B.T.W.: Kies een item. **ID-kaart :-** **Uitgereikt te :-** **Datum: -**

BESCHRIJVING

EAN nr.: Kies een item. **Teller nr.:** maatschappij **Stand I :-** **Stand II -**
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** ontbreekt **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 25,7 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 63A/300mA
Werkings testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** Kies een item. MOHM
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 12

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

1/1