



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

Bureau  
Harelbeke  
056/705405

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Roeselarestraat 192,  
8870 Izegem.  
EIGENAAR : Herman Sibylle.  
Adres : idem  
OPDRACHTGEVER : idem  
Adres : \_\_\_\_\_  
INSTALLATEUR : Verschuere Luc  
Adres : Gensestraat 34,4 8870 Izegem  
BTW of IK : 590-2344369-02

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 1568422  
Index : 56059

Datum van het onderzoek : 22/01/09 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)  
Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : woning  
Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86  
Aansluiting : Spanning 3x230V V Bescherming van de aansluiting 60A A  
voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type diff 4p 60A / 0,3A  
Type van de aardelektrode : bus-baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT  
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 7 ; RA : <10 Ohm; RI tot 0,5 MOhm  
Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING : Zie eendraads- en situatiediagram.

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

Nota! - er werd gevolg gegeven aan de vastgestelde inbreuken.  
vastgesteld op verslag nr: 178/090119/05

- Enkel de uitbreiding werd niet gecontroleerd en goedgekeurd.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
gezien op 27/1/2009  
de aangestelde van de stroomverdelër  
naam : P. THIELEN 35  
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/01/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER :  
nr. + naam + handtekening Mercxhaert

De directeur,